

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๙.๒ แผนงานดำเนินงานและงบประมาณ (ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘) นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาววิญญา ชาลีรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ผลการประเมินความสามารถในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ในการนี้เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ได้ประกาศใช้บทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมทั้ง แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗- ๒๕๖๘ ซึ่งมีจำนวนตามยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา ดังนี้

ผลการประเมินความสามารถในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ ๕๑.๔๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๘	
	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ตามแผนงานการดำเนินงาน
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๑๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ	๕๒	๒๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ	๓๓	๒๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๑๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๖	๑๙
รวมทั้งสิ้น	๑๗๑	๘๘
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๑.๔๖	

ประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และรายการที่ตั้งใหม่ งบประมาณ ๖๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ นำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนา งบประมาณ ๒๖,๐๔๔,๖๖๖ บาท ดังนั้น จึงประเมินความสามารถ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาและได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณจำนวน ๘๘ โครงการ งบประมาณ ๓๘,๒๑๒,๕๔๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการจริงตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๕,๗๖๘,๐๐๐	๑๑	๓,๓๖๐,๔๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง	๒๓	๑๗,๖๙๘,๒๐๐	๑๑	๑๖,๗๙๑,๔๗๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ	๒๑	๔,๙๗๓,๙๔๐	๑๖	๔,๘๗๖,๙๔๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๓,๕๖๖,๐๐๐	๒	๗,๐๑๕
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๙	๘,๖๑๔,๐๐๐	๗	๑,๐๐๘,๘๓๗
รวม	๘๘	๓๘,๒๑๒,๕๔๐	๔๗	๒๖,๐๔๔,๖๖๖

** ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖,๐๔๔,๖๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๕

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน (สายหนองบัว) หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๑๕๓,๘๐๐	๑๕๓,๕๐๐	๓๐๐	√	-	-	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางซอยคึกฤทธิ์พัฒนา) หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	-	-	√	-	ก่อนนี้ผูกพัน
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางถนนศิริรัตน์) หมู่ที่ ๘ (ช่วงบ้านนายประคอง จุลลา - บ้านนายสมพงษ์ จิมสันเทียะ)	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	-	-	√	-	ก่อนนี้ผูกพัน
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางซอยโนนสะอาด ๑) หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	-	-	√	-	ก่อนนี้ผูกพัน
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางซอยสุริยวงศ์ ๓) หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐๒,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	√	-	-	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางซอยพันล้าน) หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	-	-	√	-	ก่อนนี้ผูกพัน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ปรับปรุงถนน (สายทางจากนายนายตร กอบัว - นานายถ่อ) ม.๕	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๑๑๘,๐๐๐	๑๐๖,๙๕๐	๑๑,๐๕๐	√	-	-	
๘	วางท่อระบายน้ำตามสายทางเหมือน น้อย	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๘	๑๑๘,๖๐๐	๑๑๘,๖๐๐	-	-	√	-	ก่อนนี้ผูกพัน
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางถนนหนองบัวใหญ่บ้านจาน ทุ่ง) หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๘	๑,๒๑๕,๐๐๐	๑,๒๑๕,๐๐๐	-		√	-	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางซอยบ่อใน ๕) หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๘	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	-		√	-	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางถนนขุนภักดิ์) หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๘	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	-		√	-	ก่อนนี้ผูกพัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑๓,๓๕๗,๒๐๐	๑๒,๘๑๓,๙๐๐	๕๔๓,๓๐๐	√	-	-	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓,๑๙๒,๐๐๐	๓,๑๘๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	√	-	-	
๔	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัวใหญ่	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	√	-	-	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย.๖๘	๘๐,๐๐๐	๕๑,๖๖๔	๒๘,๓๓๖	√	-	-	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	-	√	
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√	
๘	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	๖,๕๕๒	๓,๔๔๘	√	-	-	
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่(ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	กองสวัสดิการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	√	

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		-	✓	โอนลด งบประมาณ ตั้งเป็น รายการใหม่
๑๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล	กองสวัสดิการ	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๖,๓๕๐	๓,๖๕๐	✓	-		
๑๒	โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้พิการ	กองสวัสดิการ	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๓	โครงการพัฒนาผู้สูงอายุจิตใจแจ่มใสร่างกาย แข็งแรง	กองสวัสดิการ	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		-	✓	
๑๔	โครงการส่งเสริมการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่	กองสวัสดิการ	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนากาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชุมชน	กองสวัสดิการ	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๖	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุทำยาหม่องสมุนไพร	กองสวัสดิการ	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลหนองบัว ใหญ่	กองสวัสดิการ	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-		

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง		แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะต คลอดก่อนกำหนด	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการ	ม.ค. - ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	
๒๐	โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๓ ชุมชน	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย.๖๘	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๒๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเจ้าพ่อพญาแล	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	๑๐,๔๐๐	✓	-	-	
๒๒	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบึง ละหาน	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๐,๔๐๘	๙,๕๙๒	✓	-	-	
๒๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่ ม.๒	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๔๔๕,๘๕๕	๓๖๘,๗๖๗	๗๗,๐๘๘	✓	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม ม.๕	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑๗๘,๑๕๕	๑๐๒,๘๘๖	๗๕,๒๖๙	✓	-	-	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๑	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๗๗๕,๗๐๕	๔๘๑,๕๒๐	๒๙๔,๑๘๕	✓	-	-	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๒	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑๗๗,๖๒๕	๑๒๖,๐๗๐	๕๑,๕๕๕	✓	-	-	
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	กองการศึกษา	๑๓ เม.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	โอนลดงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่
๖	โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๒๘ ธ.ค.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๗	โครงการพิธีทางศาสนาวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑ -๓๐ ส.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วม	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒,๖๖๔	๑๗,๓๓๖	✓	-	-	
๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำเซิ้ง) งานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา	กองการศึกษา	๙ พ.ย. -๑๒ พ.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	-	-	✓	
๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (กรณีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและนักเรียน)	กองการศึกษา	๑ ม.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๑	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็ก ปฐมวัยและสถานศึกษาในเขต ตำบลหนองบัวใหญ่	กองการศึกษา	๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๑ ม.ค.- ๓๐ ม.ค ๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๘,๔๓๐	๑,๕๗๐	✓	-	-	
๑๓	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ภายในตำบลหนองบัวใหญ่	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	๒,๙๗๐,๖๐๐	๒,๐๘๘,๘๓๔	๘๘๑,๗๖๖	✓	-	-	

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ (ตามโครงการเข้าค่ายส่งเสริมผู้นำนักเรียน)	กองการศึกษา	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ (ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในเครือข่ายตำบลหนองบัว ใหญ่)	กองการศึกษา	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ตำบลหนองบัวใหญ่	กองการศึกษา	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๘	๑๒	✓	-	-	
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลหนองบัวใหญ่	กองการศึกษา	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๘	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต่าง ๆ	กองการศึกษา	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๙๑,๐๐๐	๘๘,๑๒๕	๒,๘๗๕	✓	-	-	
๑๙	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแสดง ศิลปวัฒนธรรมงานเจ้าพ่อพญาแล	กองการศึกษา	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรตลาดชุมชน ตำบลหนองบัวใหญ่	กอง การศึกษา	๙ ม.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	
๒๑	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	กอง การศึกษา	๑ พ.ย.๖๗- ๓๐ พ.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๓๘๖	๑,๖๑๔	√	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการคลองสวบน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	
๒	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	สำนักปลัด	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	๖,๐๖๕	๓,๙๓๕	✓	-		
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	
๔	โครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี	สำนักปลัด	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๕	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๖	โครงการสนองพระราชดำริ(อพ.สธ.) ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๗	โครงการคัดแยกขยะตำบลหนองบัวใหญ่ร่วมใจ ลดปริมาณการใช้ และคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	
๘	ปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่	กองช่าง	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๕๐	๙๙,๐๕๐	✓	-	-	
๙	ขุดลอกบึงหนองบัวใหญ่	กองช่าง	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๓,๒๗๖,๐๐๐	-	๓,๒๗๖,๐๐๐	-	-	✓	โอนลดงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่
๑๐	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชหนองบัวใหญ่	สำนักปลัด	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง		แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายการจัดการจราจร	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๒	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๕๐,๐๐๐	๒๑,๘๐๙	๒๘,๑๙๑	✓	-	-	
๓	โครงการเทศบาลสัญจร	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๔	โครงการเดินรณรงค์ด้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๓,๐๐๐	๑,๖๕๐	๑,๓๕๐	✓	-	-	
๕	โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๖	โครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		-	✓	

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	จัดระเบียบท้องถิ่น ๑ อปท. ๑ ถนนสวย ปลอดภัย	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	
๘	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๙	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน(อุดหนุน อบต.บ้านหนองบัวโคก)	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๑	โครงการฝึกอบรม อปพร. (รุ่นจัดตั้ง ๕๐ คน)	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๒	โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน	กองสาธารณสุข	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๓	โครงการเข้าร่วมอำเภอเคลื่อนที่	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตาม แผน ดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง		แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	
๑๕	โครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๘,๓๗๘	๑,๖๒๒	✓	-	-	
๑๖	ก่อสร้างที่จอดรถปฏิบัติการเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๘	๔๘๙,๐๐๐	-	๔๘๙,๐๐๐	-	✓	-	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๗	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๗,๓๙๔,๐๐๐	-	๗,๓๙๔,๐๐๐	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ
๑๘	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมกันสาดรอบอาคารเอนกประสงค์	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๘	๑๑๖,๐๐๐	-	๑๑๖,๐๐๐	-	✓	-	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๙	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานป้องกัน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๘	๓๒๒,๐๐๐	-	๓๒๒,๐๐๐	-	✓	-	ก่อนนี้ผูกพัน

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงถนนโดยเสริมแอสฟัลท์คอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๒๘-๐๓๙ สายทางพระยานรินทร์ หมู่ที่ ๑,๒,๗ บ้าน หนองบัวใหญ่ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอก จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๗๕ ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	
๒	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดย วิธี Pavement In-Place Recycling รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๒๘-๐๐๘ สายทางหนองไผ่ล้อม - หลุบจั่ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอกจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๓๕ ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๕,๔๑๐,๐๐๐	๔,๗๕๕,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	√	-	-	

ที่	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปรับปรุงถนนโดยเสริมแอสฟัลท์คอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่นขย.ถ.๒๘-๐๔๐ สายทางเจ้าพ่อขุนด่าน - หนองน้ำกิน หมู่ที่ ๑,๒ บ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๔ ตารางเมตร	กองช่าง	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๓,๙๙๐,๐๐๐	๒,๖๖๐,๐๐๐	๑,๓๓๐,๐๐๐	√	-	-	
๔	ปรับปรุงถนนโดยเสริมแอสฟัลท์คอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.๒๘-๐๔๐ สายทางเจ้าพ่อขุนด่าน-หนองน้ำกิน ช่วง ๑ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๓๙๑,๔๘๒	๓๙๑,๔๘๒	-	√	-	-	เงินเหลือจ่าย
๕	ขุดลอกห้วยตาแก้ว	กองช่าง	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	-	√	-	-	เงินเหลือจ่าย
๖	ขุดลอกคลองหัววัว	กองช่าง	ม.ค.- ก.ย.๖๘	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	-	√	-	-	เงินเหลือจ่าย

